



anexa un legajo en copia simple



9:38 A

Chavez

Oficio DG/IPROVI/1709/2024

Tepic, Nayarit, a 17 de Octubre de 2024

Asunto: Entrega de documentación e información

ARQ. OMAR FELIPE VIZCARRA SAN JUAN  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
PRESENTE.

ACUSE

Por este conducto me permito enviar a Usted, Tercer Informe Trimestrales, correspondiente al Ejercicio 2024, del Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios ( FISE ) así como de Inversión Estatal, esto es con el fin de dar cumplimiento a la normativa establecida.

Sin más por el momento, me despido de Usted, enviando un cordial saludo y quedo a la espera de cualquier aclaración respecto a la información entregada




M. en D. MANUEL MARTIN FONSECA ALTAMIRANO  
DIRECTOR GENERAL



Thelma

- C.c.p. M.C.A. Eulalia Salas Ayón. - Auditora Superior de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit.
- C.c.p. C.P.A. Gladis Flores Contreras - Secretaria para la Honestidad y de la Buena Gobernanza
- C.c.p. M. en F. Julio Cesar López Ruelas. - Secretario de Administración y Finanzas
- C.c.p. LIC. Raúl Eduardo Barrón Álvarez. - Coordinador General. - edificio
- C.c.p. L.A.E. Jaime Arturo Ortega Franco. - Director de Administración y Finanzas. - Edificio



FIRMA: ANITA 11:22  
CON ANEXOS

MMFA/JAOF/MSP/lmgz.



11042 cinco

Dirección General.  
Zapata #146 Ote. Col. Centro. C.P 63000 Tepic, Nayarit.  
311 212 00 73 | 311 212 60 74 | 311 212 74 41





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT



RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT

ORIGEN DEL RECURSO: INVERSION ESTATAL

FONDO: INVERSION ESTATAL FECHA DE ELABORACION 04-oct-24

FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSION ESTATAL

SUB-FONDO: INVERSION ESTATAL

NUM. DE HOJA 1 DE 2

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
		IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL
SH.- VIVIENDA		6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
SUMA DE LA HOJA		6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
SUBTOTAL		6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
TOTAL		6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0

VALIDÓ:

L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:  
M.EN D. MANUEL MARTIN FONSECA ALTAMIRANO  
DIRECTOR GENERAL



# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 ORIGEN DEL RECURSO: INVERSION ESTATAL  
 FONDO: INVERSION ESTATAL  
 FUENTE DE INVERSIÓN: INVERSION ESTATAL  
 SUB-FONDO: INVERSION ESTATAL  
 APERTURA PROGRAMÁTICA: SH VIVIENDA  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2024  
 NUM. DE HOJA 2 DE 2

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS		% AVANCE	OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL			BENEF./ OTROS	U.M.	CANTIDAD		FIS.	FIN.	
																													PROGRAMADAS	ALCANZADAS			
2024010216-0216	AP-IP-JUN-063-2024 19/06/2024	MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CIRCUITO INTEGRADO POR LAS VIALIDADES CALLE ZICACALCO, CALLE INDIO MARIANO Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT	TEPIC	C	23/08/24		1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	80	0.60	60%	100%					
2024010276-0263	AP-IP-JUL-075-2024 18/07/2024	PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE NAYARIT ( 100 APOYOS )	TODO EL ESTADO	AD			1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	VIVIENDA	100								
2024010312-0296	AP-IP-AGO-077-2024 15/08/2024	PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE NAYARIT ( 400 APOYOS )	TODO EL ESTADO	AD			4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	VIVIENDA	100								
SUMA DE LA HOJA								6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0								
SUBTOTAL								6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0								
TOTAL								6,312,540	0	0	6,312,540	0	0	1,312,540	0	0	1,312,540	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0								

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 2021 - 2024  
 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 M. D. O. MANUEL MARTÍN FONSECA  
 DIRECTOR GENERAL

VALIDÓ:  
  
 L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT



RESUMEN TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT

ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES

FECHA DE ELABORACION: 04 DE OCTUBRE DE 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUB-FONDO: FISE

NUM. DE HOJA 1 DE 4

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	IMPORTE	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
MEV. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	15,707,500	0	15,707,500	0	0	0
SUMA DE LA HOJA		18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	15,707,500	0	15,707,500	0	0	0
SUBTOTAL		18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	15,707,500	0	15,707,500	0	0	0
TOTAL		18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	15,707,500	0	15,707,500	0	0	0

VALIDÓ:

L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:  
M.EN D. MANUEL MARTÍN FONSECA ALTAMIRANO DIRECTOR GENERAL



**TRIMESTRAL**

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL  
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
 SUB-FONDO: FISE

APERTURA PROGRAMÁTICA:  
 MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2024

NUM. DE HOJA 2 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.		CANTIDAD		FIS.	FIN.		
																												PROGRAMADAS	ALCANZADAS				
2024010345-0332	AP-IP-SEP-036/2024 13/09/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD EL JARAL DEL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT ( 6 ACCIONES )	JALA ELIARAL	C			435,000	0	435,000	0	0	0	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	24.30								
2024010344-0333	AP-IP-SEP-037/2024 13/09/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, IXCUINTLA ( 10 ACCIONES )	SANTIAGO, IXCUINTLA VILLA HIDALGO	C			1,105,000	0	1,105,000	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	120.00								
2024010346-0334	AP-IP-SEP-038/2024 13/09/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA ( 7 ACCIONES )	SANTIAGO, IXCUINTLA EL MEZCAL	C			507,500	0	507,500	0	0	0	507,500	0	507,500	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	28.35								
2024010348-0332	AP-IP-SEP-045/2024 18/09/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT ( 3 ACCIONES )	COMPOSTELA PARAISO ESCONDIDO	C			217,500	0	217,500	0	0	0	0	0	0	0	0	217,500	0	217,500	0	0	0	M2	12.15								
2024010347-0343	AP-IP-SEP-046/2024 18/09/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, IXCUINTLA, NAYARIT ( 6 ACCIONES )	SANTIAGO, IXCUINTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA	C			435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000	0	0	0	M2	24.30								
								SUMA DE LA HOJA	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,047,500	0	2,047,500	0	0	0	652,500	0	652,500	0	0	0							
								SUBTOTAL	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,047,500	0	2,047,500	0	0	0	652,500	0	652,500	0	0	0							
								TOTAL																									

VALIDO:

L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



M. EN D. MANUEL MARTIN FONSECA TAMIRANO  
 DIRECTOR GENERAL



# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL  
 FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33.-APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 SUB-FONDO: FISE  
 MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 APERTURA PROGRAMÁTICA:  
 FECHA DE ELABORACION: 04 DE OCTUBRE DE 2024  
 NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS		% AVANCE		OBSERVACIONES												
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.		CANTIDAD		FIS.	FIN.								
																												PROGRAMADAS	ALCANZADAS										
2024010349-0338	AP-IP-SEP-047/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT (17 ACCIONES)	RUIZ	C			1,232,500	0	1,232,500	0	0	0	0	0	1,232,500	0	1,232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	68.85							
	18/09/2024		PRESIDIO DE LOS REYES																						PERSONAS	56.00													
2024010352-0339	AP-IP-SEP-048/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT (4 ACCIONES)	SAN BLAS	C			435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	24.30								
	18/09/2024		SAN BLAS																						PERSONAS	19.00													
2024010351-0344	AP-IP-SEP-049/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT (13 ACCIONES)	TUXPAN	C			942,500	0	942,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	52.65									
	18/09/2024		TUXPAN																						PERSONAS	34.00													
2024010355-0345	AP-IP-SEP-050/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT (21 ACCIONES)	SANTA MARIA DEL ORO	C			1,522,500	0	1,522,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	85.05									
	18/09/2024		VARIAS																						PERSONAS	72.00													
2024010357-0346	AP-IP-SEP-059/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT (11 ACCIONES)	XALISCO	C			797,500	0	797,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	44.55									
	20/09/2024		VARIAS																						PERSONAS	33.00													
SUMA DE LA HOJA								4,930,000	0	4,930,000	0	0	0	0	1,232,500	0	1,232,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUBTOTAL								7,630,000	0	7,630,000	0	0	0	0	3,280,000	0	3,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL																																							

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 2021 - 2024  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 M. EN D. MANUEL MARTIN FONSECA  
 DIRECTOR GENERAL

VALIDO:  
 L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# TRIMESTRAL

EJERCICIO 2024

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTANCIA EJECUTORA: INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DE NAYARIT  
 ORIGEN DEL RECURSO: FEDERAL  
 FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES  
 SUB-FONDO: FISE


APERTURA PROGRAMÁTICA:  
 MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2024

NUM. DE HOJA 4 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO DE INVERSIÓN	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES IMPORTE	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					METAS		% AVANCE	OBSERVACIONES															
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL			BENEF./ OTROS	U.M.	CANTIDAD												
																													PROGRAMADAS	ALCANZADAS	FIS.	FIN.									
2024010353-0347	AP-IP-SEP-060/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUIJICORI, NAYARIT (58 ACCIONES)	HUIJICORI	C			4,205,000	0	4,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	234.90									
	20/09/2024		VARIAS																												PERSONAS	164.00									
2024010356-0349	AP-IP-SEP-066/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPIIC, NAYARIT (28 ACCIONES)	TEPIIC	C			2,030,000	0	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	113.40										
	20/09/2024		VARIAS																												PERSONAS	79.00									
2024010350-0350	AP-IP-SEP-067/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT (34 ACCIONES)	TECUALA	C			2,465,000	0	2,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	137.70										
	20/09/2024		VARIAS																												PERSONAS	97.00									
2024010361-0354	AP-IP-SEP-086/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN ZONA SIERRA CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE GOLONDRIÑA DEL MUNICIPIO DEL NAYAR 16 ACCIONES	DEL NAYAR	C			1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	64.80										
	24/09/2024		PLAYA DE GOLONDRIÑA																												PERSONAS	35.00									
2024010354-0356	AP-IP-SEP-096/2024	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 4.05 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT 19 ACCIONES	COMPOSTELA	C			1,377,500	0	1,377,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M2	76.95										
	25/09/2024		VARIAS																												PERSONAS	57.00									
SUMA DE LA HOJA								11,357,500	0	11,357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
SUBTOTAL								18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL								18,987,500	0	18,987,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 2021 - 2024  
 INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT  
 M. EN D. MANUEL MARTIN FONSECA SAMIRANO  
 DIRECTOR GENERAL

VALIDO:  
  
 L.A.E. JAIME ARTURO ORTEGA FRANCO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS